



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 313-2022-GM-MDK/LC

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Kumpirushiato, 04 de noviembre del 2022.

VISTOS:

La Opinión Legal N°0463-2022-OGAJ-MDK/LC de fecha 25 de octubre del 2022, Informe N° 03924-2022-GDTI-MDK/LC de fecha 25 de octubre del 2022, Informe N° 1037-2022-OGSLTP-MDK/LC de fecha 21 de octubre del 2022, Informe N° 100-2022-OHE-IO-OGSLTP-MDK/LC de fecha 18 de octubre del 2022, Memorandum N° 155-2022-OGSLTP-MDK/LC de fecha 17 de octubre del 2022, Informe N° 03675-2022-GDTI-MDK/LC de fecha 17 de octubre del 2022, Informe N° 336-2022-GDTI-RO/RBC-MDK/LC de fecha 14 de octubre del 2022, Memorandum N° 10-2022-JVAD-IO/OGSLTP-MDK/LC de fecha 13 de octubre del 2022, Informe N° 329-2022-RBC-RO-GDTI-MDK/LC de fecha 11 de octubre del 2022, Resolución de Gerencia Municipal N° 030-2022-GM-MDK/LC de fecha 28 de enero del 2022, Resolución de Gerencia Municipal Transitoria N° 022-2021-GMT-MDK/LC de fecha 30 de julio del 2021, Resolución de Gerencia Municipal Transitoria N° 011-2021-GMT-MDK/LC de fecha 02 de julio del 2021, Resolución de Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos N° 073-2021-GSLP-MDE/LC de fecha 03 de junio del 2021, Resolución de Gerencia Municipal N° 258-2020-GM-MDE/LC de fecha 22 de junio del 2020, Resolución de Gerencia Municipal N° 087-2019-MDE-GM/LC de fecha 08 de junio del 2019, Resolución de Gerencia Municipal N° 318-2018-GM-MDE/LC de fecha 04 de junio del 2018, Resolución de Gerencia Municipal N° 738-2014-OGAJ-MDE/LC de fecha 15 de setiembre del 2014, se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública (PIP) "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI - NUEVA GENERACIÓN - CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, dispone que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades consiste en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico; dicho precepto normativo se encuentra también contemplado en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley N° 27972 - que prescribe: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia y que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidad es radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

Que, el art. 106 de la Constitución Política del Perú, estipula que mediante Leyes Orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del estado previstas en la constitución, así como también las otras materias cuya regulación por la Ley Orgánica está establecida en la Constitución.

Que, conforme dispone el artículo 20° numeral 20); de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, textualmente expresa: "Son atribuciones del alcalde: Delegar sus atribuciones, (...), Administrativas en el Gerente Municipal", quien desempeñará el cargo con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.;

Que, conforme dispone el artículo 27° de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 que, textualmente expresan: "La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, (...);"

Que, conforme disponen el último párrafo del artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 que, textualmente expresa: "(...). Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, mediante Ley N° 31142, tiene por objeto crear el distrito de Kumpirushiato, con su capital Kepashiato, en la provincia de La Convención del departamento de Cusco, mediante el cual establece en su Primera Disposición complementaria transitoria indica que: En tanto se elijan e instalen las nuevas autoridades por elección popular en el nuevo distrito de Kumpirushiato, la administración de los recursos y la prestación de los servicios públicos son atendidas por la Municipalidad Distrital de Echarati. correspondiéndole además el manejo de los recursos reasignados a la nueva circunscripción, de conformidad con el numeral 14.1 del artículo 14 del Reglamento de la Ley 27555, aprobado por el Decreto Supremo 031-2002-EF;





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 313-2022-GM-MDK/LC

Que, la Resolución de Contraloría N° 95-88-CG, precisa que las entidades que programan la ejecución de obras bajo la modalidad por Administración Directa deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. Así mismo refiere que la Entidad designará al Ingeniero Residente responsable de la ejecución de la obra, por otro lado, el ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente, sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas:

Que, el inciso 3 del artículo 9 del D.L N° 1280, establece que los gobiernos regionales apoyan técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de los servicios de saneamiento, de conformidad con lo establecido en la Plan Nacional de Saneamiento, asimismo, conforme al Inciso 1) del artículo 10 de D.L en mención, los gobiernos locales tienen la función de administrar los bienes de dominio público adscrito a la prestación de servicio, en concordancia con las responsabilidades asignadas por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades ;

Que, con Decreto Legislativo N° 1252 (Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 01 de diciembre de 2016), se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de acuerdo al art. 1 establece que "... derógase la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública ";

Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF (Publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 23 de febrero de 2017) fue aprobado el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. la misma que fue derogado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones;

Que, mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF, fue aprobado el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así en el numeral 13.3 del artículo 13 señala que las unidades ejecutoras UEI cumplen las siguientes funciones: "1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión, según corresponda. 2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones 3. Ejecutar física y financieramente las inversiones. 4. Registrar y mantener actualizada la información del avance físico y financiero de todos los componentes de las inversiones a su cargo en el Banco de Inversiones de manera mensual, conforme a la directiva establecida por la DGPMI. 5. Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. 6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones.";

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, en el numeral 3 del artículo 17 establece que "La elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe sujetarse a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenidos en el estudio de preinversión o ficha técnica, para el caso de proyectos de inversión, o a la información registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.". Así mismo en el numeral 8 señala que "Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas ";

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.1, Directiva General del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el numeral 1 del art. 29 establece que "Las inversiones ingresan a la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión luego de contar con la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o la aprobación, tratándose de IOARR, siempre que se encuentren registradas en el PMI.", así también el numeral 2 establece que "La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones". Así mismo la referida directiva señala dos circunstancias a) Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente y b) modificaciones durante la ejecución física de las inversiones. en ese entender, en el numeral 2 del art. 33 del mismo cuerpo normativo señala que "Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución. mediante el Formato N° 08-A: Registros



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 313-2022-GM-MDK/LC

en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C. Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión.", también en el numeral 3 del referido artículo señala que "Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 609-2016-GM-MDE/LC, fue aprobada la Directiva N° 21-2016-GM-MDE/LC, Directiva General para Ejecución de Proyectos Bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestal Directa de la Municipalidad Distrital de Echarati, la misma señala en el inciso 13) del Numeral 10.2.8 señala que "toda modificación sea de ampliación de plazo, ampliación presupuestal u otro, el trámite debe realizarse dentro del plazo de ejecución de obra (plazo contrato)". Por otro lado, en el numeral 10.2.9 regula el procedimiento de aprobación de modificaciones en la etapa de inversión de PIP y en el inciso 4 establece que "El residente de obra, alcanza el informe de solicitud de aprobación de modificaciones al inspector del proyecto, adjuntando el expediente de modificaciones, con una anticipación de por lo menos 30 días antes de programada la ejecución del Adicional o Modificación...", concordante con el numeral 10.2.5.1 Residente de Obra y/o Proyecto respecto a la función específicas 12) que señala "Para la ejecución de las modificaciones en la fase de inversiones, el Residente deberá contar necesariamente con la Resolución autoritativa de la más alta autoridad de la entidad o funcionario delegado que aprobó el expediente técnico. De ejecutarse sin este requisito es a responsabilidad del residente e inspector de obra o proyecto";

Que, del marco legal antes mencionado en el numeral 10.2.10 regula las Ampliaciones Presupuestales señalando que "Toda modificación del presupuesto de la obra o proyecto por incremento o deductivo, al margen de su monto, debe ser aprobado mediante acto resolutorio (...) sea por obras complementarias, incremento o reducción de metas y/o metrados, que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado (...)", así mismo, en el referido numeral se establecen los casos en el que procede: a) Partidas que por su naturaleza imprevisible no han sido formulados en el Expediente Técnico, b) Hechos Fortuitos o Fuerza Mayor que conlleven a la ejecución de Obra Adicional con carácter de Emergencia y c) Hechos determinados por actos administrativos, orientados a subsanar omisiones y/o deficiencias en el Expediente Técnico. Cabe señalar que "Para la aprobación de una Ampliación Presupuestal y/o Modificación del contenido pre-establecido en el original del Expediente Técnico del Proyecto u Obra, el Residente de obra o proyecto deberá presentar al inspector, el Expediente de modificación de proyecto, detallando los causales, justificación y el sustento técnico necesario". Finalmente, en el último párrafo establece que "Se ejecuta el Adicional solo si se cuenta con la Resolución de Aprobación correspondiente";

Que, en el apartado 10.2.11 de la Directiva N° 21-2016-GM-MDE-LC regula las Ampliaciones de Plazo, señalando que toda modificación del plazo de ejecución de obra debe ser aprobado mediante acto resolutorio y que solo proceden en los siguientes casos: "a) Por la ejecución de adicionales de obra, la ampliación de plazo será dada por el lapso que demandará la ejecución del adicional, más el tiempo que demore su aprobación. b) Por desabastecimiento sostenido de bienes, servicios en obra, cuando en forma injustificada, los procesos de adquisición de bienes y servicios se alarguen por falta de celeridad en la Oficina de logística, impugnaciones en el proceso de adquisición. c) Por motivos fortuitos y fuerza mayor, situaciones imprevisibles extraordinarias que motivan la paralización de obra, tales como fenómenos naturales impredecibles, confrontaciones o sucesos violentos que alteren el Cronograma de Ejecución de proyecto. d) Demoras en la absolución de consultas por el Inspector que afecten el plazo de ejecución de proyectos. Y e) Disminución de metas de obra y/o proyectos, por deducciones de partidas o componentes del proyecto." Así mismo dicha normativa señala que "Tener presente, que la ampliación de plazo solo estará justificada cuando se afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución de Obra. Y debe tramitarse culminada y/o finalizada el hecho generador del retraso o paralización";

Que, mediante Decreto Supremo N° 117-2020-PCM se aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, la misma que en la primera disposición final establece que "Para la reanudación de las actividades incluidas en las fases de la Reanudación de Actividades, las entidades, empresas, personas jurídicas o núcleos ejecutores deben observar los "Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19", de conformidad a la Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, mediante el cual fue aprobado la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KUMPIRUSHIATO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 313-2022-GM-MDK/LC

establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2;

Que mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 738-2014-OGAJ-MDE/LC de fecha 15 de setiembre del 2014, se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública (PIP) **"CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N° 2187186, con un presupuesto de S/. 28,807,436.31 (VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 31/100 SOLES), con un plazo de ejecución de 720 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución por **Administración Directa**;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 318-2018-GM-MDE/LC de fecha 04 de junio del 2018, se aprueba la ampliación de plazo N° 01 por 716 días calendarios del PIP **"CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N° 2187186, con fecha de inicio de Ampliación de Plazo del 25 de julio del 2017 al 10 de julio del 2019

Que, a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 087-2019-MDE-GM/LC de fecha 08 de junio del 2019, se aprueba la ampliación de plazo N° 02 por 465 (días calendarios) del PIP **"CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N° 2187186, con fecha de inicio de ampliación de plazo del 11 de julio del 2019 al 17 de octubre del 2020 .

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 258-2020-GM-MDE/LC de fecha 22 de junio del 2020, se aprueba la modificación en la fase de ejecución física del PIP **"CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N° 2187186, con ampliación de plazo N° 03 de 106 días calendarios con fecha de inicio el 18 de octubre del 2020 y fecha de término el 31 de enero del 2021 y estructural presupuestal N° 01 sin incremento presupuestal.;

Que, con Resolución de Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos N° 073-2021-GSLP-MDE/LC de fecha 03 de junio del 2021, se resuelve aprobar la modificación en la fase de ejecución física por ampliación de plazo N° 04 del PIP **"CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N° 2187186, con eficacia anticipada con fecha de inicio 01 de febrero del 2021 al 31 de mayo del 2021.;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos N° 073-2021-GSLP-MDE/LC de fecha 03 de junio del 2021, se resuelve aprobar la modificación en la fase de ejecución física del PIP **"CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N° 2187186, por modificación presupuestal N° 02 (sin variación presupuestal) y ampliación de plazo N° 05 con eficacia anticipada, con fecha de inicio 01 de junio del 2021 al 02 de julio del 2021.;

Que, conforme la Resolución de Gerencia Municipal Transitoria N° 011-2021-GMT-MDK/LC de fecha 02 de julio del 2021, se resuelve aprobar la modificación del expediente técnico en la fase de ejecución física del PIP **"CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N° 2187186, por ampliación de plazo N° 06 sin ampliación presupuestal, con eficacia anticipada, con fecha de inicio 03 de julio del 2021 al 03 de agosto del 2021 ;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Transitoria N° 022-2021-GMT-MDK/LC de fecha 30 de julio del 2021, se resuelve aprobar la modificación del expediente técnico en la fase de ejecución física del PIP **"CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N° 2187186, por



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 313-2022-GM-MDK/LC

ampliación de plazo N° 07 sin ampliación presupuestal, con eficacia anticipada con fecha de inicio 04 de agosto del 2021 al 30 de enero del 2022.;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 030-2022-GM-MDK/LC de fecha 28 de enero del 2022, se resuelve aprobar la modificación del expediente técnico en la fase de ejecución física por adicional de obra y deductivos ampliación de plazo N° 08 sin ampliación presupuestal del PIP "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO", por ampliación de plazo N° 08 sin ampliación presupuestal, con fecha de inicio 31 de enero del 2022 al 18 de enero del 2023; con un plazo total de ejecución de 2724 días calendarios.;

Que, con Informe N° 329-2022-RBC-RO-GDTI-MDK/LC de fecha 11 de octubre del 2022 emitido por el Residente de obra Ing. Reinhard Berrios Cuaresma se remite al Inspector de obra Ing. Juan Víctor Álvarez Dueñas solicitud de opinión favorable a la modificación de expediente técnico N°09, en fase de ejecución física por adicionales de obra y deductivos, con modificación presupuestal N° 04 (sin ampliación de presupuesto y sin ampliación de plazo), en ese sentido con Memorandum N° 10-2022-JVAD-IO/OGSLTP-MDK/LC de fecha 13 de octubre del 2022 el Inspector de Obra remite al residente de obra opinión favorable a la modificación de expediente técnico N° 09 en fase de ejecución física por adicionales de obra y deductivos, con modificación presupuestal N° 04 (sin ampliación presupuestal y sin ampliación de plazo).;

Que, con Informe N° 336-2022-GDTI-RO/RBC-MDK/LC de fecha 14 de octubre del 2022 emitido por el Residente de obra se remite al Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura Ing. Abraham Huaranca Mellado la solicitud de aprobación a la modificación de expediente técnico N° 09, en fase de ejecución física por adicionales de obra y deductivos, con modificación presupuestal N° 04 (sin ampliación de presupuesto y sin ampliación de plazo), quien a su vez mediante Informe N° 03675-2022-GDTI-MDK/LC de fecha 17 de octubre del 2022 remite al Director de la Oficina General de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de la MDK solicitud de evaluación al expediente modificado N° 09 en fase de ejecución física por adicionales de obra y deductivos, con modificación presupuestal N° 04 (sin ampliación de presupuesto y sin ampliación de plazo) del PIP "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Que, a través del Memorandum N° 155-2022-OGSLTP-MDK/LC de fecha 17 de octubre del 2022 emitido por el Director de la Oficina General de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos Ing. Juan Víctor Álvarez Dueñas se remite al Inspector de obra Ing. Oscarín Hurtado Espinoza encargo para evaluar la solicitud de modificación del expediente técnico N° 09 en fase de ejecución física por adicionales de obra y deductivos con modificación presupuestal N° 04 (sin ampliación de presupuesto y sin ampliación de plazo) del PIP "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Código Único de Inversiones N° 2187186.

Que, por medio del Informe N° 100-2022-OHE-IO-OGSLTP-MDK/LC de fecha 18 de octubre del 2022 emitido por el Inspector de obra Ing. Oscarín Hurtado Espinoza se remite al Director de la Oficina General de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos la opinión favorable a la solicitud de modificación de expediente técnico N° 09, en fase de ejecución física por adicionales de obra y deductivos con modificación presupuestal N° 04 (sin ampliación de presupuesto y sin ampliación de plazo) del PIP "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO", conforme el Informe Técnico N° 14-2022-OGSLTP-MDK-LC/OHE-I que adjunta.;

Que, con Informe N° 1037-2022-OGSLTP-MDK/LC de fecha 21 de octubre del 2022 emitido por el Director de la Oficina General de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos se remite al Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura la opinión favorable de la solicitud de modificación del expediente técnico N° 09 en fase de ejecución física por adicionales de obra y deductivos con modificación presupuestal N°04 (sin ampliación de presupuesto y sin ampliación de plazo) del PIP "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Código Único de Inversiones N° 2187186, quien a su vez mediante Informe N° 03924-2022-GDTI-MDK/LC de fecha 25 de octubre del 2022 remite al Gerente Municipal Ebert Pacco Pumahuilca aprobación del expediente técnico modificado



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KUMPIRUSHIATO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 313-2022-GM-MDK/LC

N°09 del PI mencionado, mismo que es provisto en fecha 26 de octubre del 2022 a la Oficina General de Asesoría Jurídica para emisión de opinión legal respectiva.;

Que, mediante Opinión Legal N° 0463-2022-OGAJ-MDK/LC de fecha 25 de octubre del 2022 la Oficina General de Asesoría Jurídica **OPINA**, por la procedencia del trámite administrativo para su aprobación de modificación de expediente técnico N°09, en fase de ejecución física por adicional de obra y deductivos, con modificación presupuestal N° 04, (sin ampliación de presupuesto y sin ampliación de plazo), de la obra **"CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N° 2187186.;

Que, en atención al numeral 85.1 del artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del alcalde a la Gerencia Municipal, materializado mediante Resolución de Alcaldía Municipal Transitoria N° 008-2022-AMT-MDK/LC, delegando funciones administrativas y resolutivas en el Gerente Municipal.;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR, la modificación de expediente técnico N°09, en fase de ejecución física por adicional de obra y deductivos, con modificación presupuestal N° 04, (sin ampliación de presupuesto y sin ampliación de plazo), de la obra **"CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI – NUEVA GENERACIÓN – CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION – DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N° 2187186, conforme a los considerandos expuestos y a los antecedentes adjuntos en la presente resolución y siguiente detalle:

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KUMPIRUSHIATO		PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO - MODIFICACION NO SUSTANCIAL					
AD		RESUMEN					
DISTRICTAL							
DE							
OBRA	"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL KM 21 ALTO PUGUENTIMARI - NUEVA GENERACION C P M KEPASHIATO DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO"						
UBICACION	KUMPIRUSHIATO						
FECHA	SEPTIEMBRE 2022						
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIO N	GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	SUB TOTAL
2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL						
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	4,084,940.27	2,185,279.61	816,921.11		96,187.74	7,183,328.73
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	9,548,629.71	141,814.60	67,797.25		4,450.00	9,762,691.56
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	11,081,346.22	178,800.00	112,071.00		16,440.00	11,388,657.22
2.6.2.3.2.7	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	9,000.00	23,470.00	1,380.00		814.25	34,664.25
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				438,094.55		438,094.55
TOTAL		24,723,916.20	2,529,364.21	998,169.36	438,094.55	117,891.99	28,807,436.31

ARTICULO SEGUNDO. - RECOMENDAR, a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, efectuar las acciones que corresponden al registro de modificaciones que presentan durante la fase de ejecución de inversiones (ejecución física) del proyecto de inversión, conforme a las normas del Invierte.pe, bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO. - RECOMENDAR, a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura disponer las acciones complementarias necesarias a fin de dar cumplimiento a lo aprobado en la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO. – ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, cumplir estrictamente con los "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposición a COVID-19", conforme dispone la normatividad para la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y deberán contar con el plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo" aprobado y registrado en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del Ministerio de Salud.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 313-2022-GM-MDK/LC



ARTICULO QUINTO. - PRECISAR, que la presente resolución no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizar que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al presente caso.

ARTICULO SEXTO. - SE DISPONE, a la Oficina de Informática y Sistematización de Procesos o quien haga sus veces, la publicación de la presente resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de Kumpirushiato, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ARTÍCULO SEPTIMO. - NOTIFICAR, la presente resolución a la Unidad Ejecutora de Inversiones y demás dependencias de la Municipalidad Distrital de Kumpirushiato, para su conocimiento y fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Ing. Eber Pacco Pumahuilca
GERENTE MUNICIPAL
DNI N° 43976066



Cc.
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura exp. Original
Oficina General de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos
Oficina General de Asesoría Jurídica
Archivo